

〒 381-0024

長野県長野市南長池337-1

(株)カンバーランド・ジャパン

代表取締役 原田 英世 様

あさぎり町長 愛甲 一典



見積書の提出依頼について

標記の件について、下記のとおり見積を依頼しますのであさぎり町競争契約入札心得その他関係規定を承知のうえ、見積書を提出して下さい。

記

1 見積事項

- (1) 備品名 ビハ公園キャンプ場トレーラーハウス購入
- (2) 購入内容 トレーラーハウス3台

- (3) 納入場所 球磨郡あさぎり町 ビハ公園キャンプ場 地内
- (4) 納入(予定)期限 平成27年8月14日

2 見積りに関する質疑等

- (1) 問合せ先 あさぎり町役場 商工観光課 直通 0966-45-7220
- (2) 期 間 平成27年5月27日から平成27年6月3日まで

3 見積書の提出場所 あさぎり町役場 商工観光課

4 見積書の提出期限 平成27年6月5日(金) まで (期限厳守)

5 契約に関する事項 あさぎり町競争契約入札心得による。

6 無効に関する事項 同上

7 見積りの辞退

(あさぎり町競争契約入札心得で定めた入札辞退届(第3号様式)を準用し提出すること。)

8 予定価格の公表 非公表

9 最低制限価格 無

10 その他

契約にあたっては、見積書に記載された金額の100分の8に相当する額を加算した金額を契約金額とするので、課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

ビハ公園キャンプ場トレーラーハウス 仕様書

1. 全体の形状

○トレーラーハウス（移動式住居）とした製品。以下を準拠とすること

- ・建築基準法上のトレーラーハウス
- ・道路運送車両法でいうトレーラーハウス

○本体について

- ・総重量（完成本体重量）は、5000kg未満であること
- ・必要用具1000kg程度を装備することを想定し、その重量に耐えられること
- ・輸送時は総全長12.0m未満（本体10.0m以上）×総幅2.0m以上～3.5m未満×高さ3.8m未満
- ・床面積20.0㎡以上

2. (1) キャンプ場宿泊用として活用を想定し、建築基準法で定められた「換気計算（床面積の1/20以上の自然換気ができる開口部）」「採光計算（床面積の1/7以上の開口部）」「シックハウス対策」「耐震性能（壁量計算に合致する）」を準拠すること。
- (2) キャンプ場宿泊用として活用を想定し、旅館業法で定められた基準を準拠すること

3-1. 断熱

- (1) グラスウールを床、天井、壁へ用いること
- (2) アルミサッシまたは樹脂サッシ以上

3-3. 防水

防水対策をとっていること。補償をつけていること。

3-4. 排気、換気基準

床面積の1/20以上の自然換気ができる開口部を有すること

3-5. 外壁

塗装+ガルバリウム鋼板相当：ホワイト色もしくはガンメタリック色

4. シャーシー（架台）の形状

4-1. シャーシー及び架台スペック

- (1) 硬質C型チャンネル鋼（200mm×8mm×80mm）
- (2) 外回りフレーム（壁の重量を支える部分にメインフレークがあること）
- (3) 車軸数は2軸以上
- (4) 牽引部分は一般的な2-1/16インチサイズのヒッチボール型であること

4-2. 車軸耐荷重

総合計5000kg以上

4-3. タイヤ耐荷重

総合計5000kg以上

5. 建築確認

随時且つ任意に移動できるよう「住指170号の通達」を準拠すること

6. 宿泊人数

6人～7人就寝タイプ

7. 内装装備

ダブルベット以上：1台、三段ベット若しくは2段ベット：1台、ソファベット：1台
テーブル兼ベット：1台、シャワー、トイレ、冷蔵庫、キッチンシンク、オーニング付き
ガスコンロ、室内空調設備

8. 運搬に関して

設置場所は、熊本県球磨郡あさぎり町上西3511番地2の敷地内
敷地内にて、小運搬として、敷地搬入並びに水平設置の経費必要

9. 補強基礎

スタビライザージャッキ、コンクリート平板設置、リジッドラック、コンクリート平板

10. その他

常備移動しない「中長期使用モデル」とするため、車検手続き及び手続きは不要

11. 納入台数

トレーラーハウス：3台

12. 納期について

納期限（予定） 1台目：平成27年7月17日（金）まで
2台目以降：平成27年8月14日（金）まで
※納期については、落札業者と協議

設 計 書

場 所	球磨郡あさぎり町 上西 (あさぎり町ビハ公園キャンプ場) 地内
業 務 名	ビハ公園キャンプ場トレーラーハウス購入
見 積 額	円 (うち消費税及び地方消費税相当額) 円)
概 要	トレーラーハウス 3台

仕様内訳書

費目・工種・施工明細など		数量	単位	単価	金額	摘要
「ビハ公園キャンプ場トイレハウス購入」						
1	本体 フル設備装備・オーニング付・寒冷地仕様・6 〜7名就寝タイプ フロントイスレージT26TB同等のもの	3	台			
2	運搬費 熊本県球磨郡あさぎり町上西3511-2番ま で運搬					
3	小運搬費 敷地内搬入、水平設置	3	台			
4	補強基礎 スタビライザー・ジャッキ・コンクリート平板設置	3	台			
5	補強基礎 リジッドラック・コンクリート平板設置	3	台			
6	諸経費	3	台			
7	消費税	3	台			